

## Checkliste zur Beauftragung einer IBN

Objekt / Einsatzadresse	Auftraggeber
<b>Objektnummer</b> <input type="text"/>	<b>Kundennummer</b> <input type="text"/>
<b>Herr / Frau / Firma</b> <input type="text"/>	<b>Herr / Frau / Firma</b> <input type="text"/>
<b>Anschrift</b> <input type="text"/>	<b>Anschrift</b> <input type="text"/>

### Vorleistung TGA-Planer

1. Gruppierung der Armaturen zwecks Gleichzeitigkeit bei Hygienespülungen (turbulente Strömung) gemäß Spülplan
2. Einstellungen für Hygienespülungen (Modus, Teilnehmer, Laufzeit, Start, Signal) gemäß Spülplan
3. Farblich hinterlegte Felder im Spülplan (Spalten AD bis BT) vollständig ausgefüllt ("Laufzeit Betrieb" bis "Auslösung [Signal, Schalter]")

Fertigmeldung Vorleistung TGA-Planer:

Datum, Name in Blockbuchstaben und Unterschrift

Bitte erledigte Punkte ankreuzen und Formular an:

[sws.service@schell.eu](mailto:sws.service@schell.eu)

### Vorleistung Handwerker

1. Fertigstellung der sanitärtechnischen Anbindung (PWC, PWH, PWHC, Abfluß)
2. Fertigstellung der elektrotechnischen Anbindung gem. geltenden RL, Normen (BUS-Verkabelung, Verdrahtung Server, Netzteil, Geräte, Schlüsselschalter)
3. Sicherstellung der dauerhaften Spannungsversorgung inkl. Überspannungsschutz
4. Sicherstellung der Zugänglichkeit der entsprechenden Räume am Tage der IBN
5. Zuordnung der BUS-Extender-Seriennummern zu den einzelnen Armaturen (Raum, Raumnummer, Lage/POS im Raum, Art der Armatur) gemäß Spülplan
6. Farblich hinterlegte Felder im Spülplan (Spalten G bis AC) vollständig ausgefüllt ("Etag" bis "Busextender-Nr.")

Fertigmeldung Vorleistung Installateur:

Datum, Name in Blockbuchstaben und Unterschrift

Bitte erledigte Punkte ankreuzen und Formular an:

[sws.service@schell.eu](mailto:sws.service@schell.eu)