

Checklist voor een opdracht tot inbedrijfstelling

Project / adres van het gebouw	Klant	
Projectnummer 	Klantnummer 	<input checked="" type="radio"/> Groothandel <input type="radio"/> Installateur <input type="radio"/> Exploiterende onderneming
Dhr./Mvr./Onderneming	Dhr./Mvr./Onderneming	
Adres	Adres	

Vorbereidend werk door planner

- Groepering van de kranen voor gelijktijdige activering bij hygiënespoelingen overeenkomstig het spoelplan (turbulente stroom)
- Instellingen voor hygiënespoelingen (modus, abonnee's, stroomtijd, start, signaal) overeenkomstig het spoelplan
- Kleurgecodeerde velden in het spoelplan (kolommen AD tot BT) volledig ingevuld ('Looptijd tijdens bedrijf' tot 'Activering [signaal, schakelaar]')

De planner bevestigt dat het voorbereidende werk is voltooid:

Datum, naam in hoofdletters en handtekening

Gelieve ingevulde punten af te vinken en het formulier te verzenden aan: customer.service@schell.eu

Vorbereidend werk door ambachtsmannen

- Voltooiing van de sanitaire aansluitingen (PWC, PWH, PWHC, afvoer)
- Voltooiing van alle elektrische aansluitingen (busbekabeling, serverbedrading, netadapter, inrichtingen, sleutelschakelaars)
- Voorziening van ononderbroken stroomtoevoer garanderen
- Toegankelijkheid tot belendende panden op de dag van inbedrijfstelling garanderen
- Toekenning van serienummers van Bus-Extenders aan elke afzonderlijke kraan (lokaal, lokaalnummer, locatie/positie in het lokaal, type appendage) overeenkomstig het spoelplan
- Kleurgecodeerde velden in het spoelplan (kolommen G tot AC) volledig ingevuld ('Verdieping' tot 'Bus-Extender nr.')

De vakman bevestigt dat voorbereidend werk is voltooid:

Datum, naam in hoofdletters en handtekening

Gelieve ingevulde punten af te vinken en het formulier te verzenden aan: customer.service@schell.eu